



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ตาม
แนวทางและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานและเป็นไป
ตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม
๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘


(ลงชื่อ) *Wan Suv*

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนดำเนินงานและ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

สำนักปลัด
งานแผนและงบประมาณ

ข้อมูลรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ อบต.หนองตะไไ่ <https://www.nongtakhai.go.th/index.php>



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ่ อำเภอสุงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต.พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ตะไไ่	จัดอบรมให้ความรู้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองตะไไ่	งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๕,๐๐๐ เป็น เงิน ๑๕,๐๐๐	๑๒,๒๒๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๙๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและ สมาชิกสภาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดการ เลือกตั้งในกรณี ตำแหน่งว่าง และครบ วาระ ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง สุจริต เที่ยง ธรรม	๒๐๐,๐๐๐ .โอน สด ๑๓๐,๐๐๐	๙,๖๓๐	เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๓ ข้อ (โอนตั้งงบประมาณ รายการใหม่)
๓	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้บริหาร สมาชิก สภาอบต.พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ตะไก่	จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบล หนองตะไก่	๓๕๐๐๐๐, โอนสด ๑๕๔,๐๐๐	๑๖๖,๕๐๐	๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป	จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป	๔๕๐,๐๐๐	-	เดือนมกราคม - กรกฎาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๖
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชุมประชาคม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความเดือดร้อน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	๑๙,๓๘๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒ ครั้ง/ปี ปรับปรุง และจัดทำข้อมูลแผนที่ ภาษีด้วยโปรแกรม สำเร็จรูปให้สมบูรณ์	๒๕๐,๐๐๐	-	เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองคลัง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๑๓
๗	ก่อสร้างถนนดินถมรอบที่ สาธารณประโยชน์หนอง กรุง - หนองแก้วและที่ สาธารณประโยชน์โคก หนองพวง	รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ/ปี	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๑
๘	โครงการขุดระบายน้ำ คลองไส้ไก่ที่ สาธารณประโยชน์ บ้าน หัวนา หมู่ที่ ๑๑	รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ/ปี	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๐ ลำดับที่ ๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน สมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา	กำหนดขอบเขตพื้นที่ สวนสมุนไพร โดยอาจ ใช้พื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ มีความพร้อม มีพื้นที่เพียงพอต่อการ ทำสวนสมุนไพร	๓,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - สิงหาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง การศึกษา	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๖ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๑ ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๑๐	โครงการ ๑ อปท. ๑ สวน สมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา	กำหนดขอบเขตพื้นที่ สวนสมุนไพร โดยอาจ ใช้พื้นที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ มีความพร้อม มีพื้นที่เพียงพอต่อการ ทำสวนสมุนไพร	๑๐,๐๐๐	-	เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๗ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๓ ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๑	โครงการส่งเสริมแหล่ง เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์	จัดทำแปลงสาธิต ปลูกพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ จำนวน ๑ โครงการ/ปี (๑ แห่ง)	๔๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๔
๑๒	โครงการปรับปรุง โรงเรียนแปลงเกษตร องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตะไไ้	กว้าง ๙ ม.ยาว ๑๘ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียด อบต. กำหนด)	๘๕,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๓ เมษายน ๒๕๖๘ -๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๑ ลำดับที่ ๕ (เปลี่ยนแปลงคำ ชี้แจง และตั้งจ่าย รายการใหม่)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๓	โครงการบำรุงดูแลรักษา ต้นไม้ในเขตพื้นที่ สาธารณประโยชน์	จัดกิจกรรมบำรุงรักษา ต้นไม้ ในพื้นที่ป่า สาธารณประโยชน์ ๒ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๕ ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๑๔	โครงการส่งเสริมการ อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและ บำบัดน้ำเสีย	จัดอบรม ให้ความรู้ ๑ โครงการ/ปี	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๕	โครงการส่งเสริมการ จัดการขยะในครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก่อ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้านการจัดการขยะใน ชุมชน	๓๐,๐๐๐	๕,๐๕๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง สาธารณสุขฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๕
๑๖	โครงการสนับสนุนการ ป้องกันฝุ่นละออง PM.๒.๕	จัดอบรม ให้ความรู้ การป้องกันฝุ่นละออง PM.๒.๕	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๐ ลำดับที่ ๒
๑๗	โครงการถังขยะเปียก ลด โลกร้อน	ให้ความรู้ในการใช้ถัง ขยะเปียก ลดโลกร้อน	๓๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๑ ลำดับที่ ๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๘	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ ๒ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๓๗๑	วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๖
๑๙	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ออกสำรวจพื้นที่ป่าไม้ ในเขตตำบลหนองตะ ไถ่ รวบรวมการเก็บ ข้อมูลของพืชในท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๖ ดำเนินการไม่ใช่ งบประมาณ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์บริเวณโดยรอบที่ทำ การสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ตะไก่	ปรับปรุงภูมิทัศน์ รอบๆที่ทำการ อบต. หนองตะไก่ ให้มีความ สวยงาม	๑๕๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๙ ลำดับที่ ๒
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายประสิทธิ์ ถึง สระ เก็บน้ำทำโป่ง บ้านหนอง ตะไก่ ม.๒	ขนาดกว้าง ๕ ม.ยาว ๑๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๕๐๐ ตร.ม.พร้อม ลงไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนอย่าง ละ ๑ ป้ายตามแบบ อบต.กำหนด	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ - ๗ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัด บ้าน นายชาติ บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม.พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนอย่าง ละ ๑ ป้ายตามแบบ อบต.กำหนดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๔ กุมภาพันธ์ -๔ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๓ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มโคกสูง-สาม แยกลาดยาง บ้านโนน ตะแบง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๕๐,๐๐๐	๔๔๕,๐๐๐	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๐ ลำดับที่ ๔๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มบ้านโนน- ฟาร์มไก่ บ้านสองคร หมู่ ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๑ ลำดับที่ ๒๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาง ลำเจียกถึงบ้านนางรัตน์ บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๕๑,๐๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๖มีนาคม - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๓ ลำดับที่ ๒๗ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายบุ บ้าน หัวนา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุ กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๘๓,๐๐๐	๑๖ สิงหาคม - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๕๙ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคุ้มโสภงาน-คุ้ม โคกสูง บ้านโสภงาน หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๓๙ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนอง พยอม-บ้านสองคร บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖ (ช่วงสามแยกกลางบ้าน)	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุ่กกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๓มีนาคม๒๕๖๘ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๓๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประปา-บ้าน นางวัน บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุ่กกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการจำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๑๗,๐๐๐	๔๐๘,๐๐๐	๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๖๖ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลตาปู่- ทล. ๒๔ บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๘๖,๐๐๐	-	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๑๖ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๔๗ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๑	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำหน้าโรงเรียน บ้านกุดขมิ้น บ้านกุด ขมิ้น หมู่ที่ ๓	ขนาดท่อ คสล.๐.๖๐ เมตร ๒๕๐ เมตร ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๓๕๕,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๖ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๘๙

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๒	โครงการก่อสร้างหอถังสูง ทรงกลมแป้น บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๑๒	ดำเนินการติดตั้งแชม แป้น ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.มสูง ๒๐ เมตร พร้อมฐานคอนกรีต เสริมเหล็ก ติดตั้งระบบกรองน้ำ ผิวดิน ๑ ชุด ติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ จมน้ำขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้งตู้ควบคุม ระบบไฟฟ้าจำนวน ๑ ตู้ พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้ายตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	✓	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๖๘ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๙๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๓	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ ต. หนองตะไก่อ.สูงเนิน เชื่อม บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	๑.สภาพปัจจุบัน เป็น ถนนลูกรังขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม. , ๒ ความต้องการ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๔,๒๒๙,๐๐๐ งบ อบต./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๑ ลำดับที่ ๑
๓๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทางหลวง หมายเลข ๑๐๕๖ นครราชสีมา บ้านสองคร หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านหนอง พยอม หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองตะไก่อ อำเภอสสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย	๕,๔๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๕	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘ ต.หนองตะไก่อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เชื่อม บ้านสุขขัง หมู่ที่ ๙ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา	๑. สภาพปัจจุบันเป็น ถนนลูกรังขนาดกว้าง ๖ ม.ยาว ๑,๒๐๐ ม., ๒ ความต้องการ ถนน คสล.ขนาดกว้าง ๕ ม. ยาว ๑,๒๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ อบต.กำหนด	๔,๒๒๙,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๒ ลำดับที่ ๓
๓๖	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิว ดินขนาดใหญ่มาก บ้าน หนองตะไก่อ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ มาก ตามแบบ มาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ พร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๕,๘๕๕,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๗	โครงการก่อสร้างห้องสูง ทรงกลมแป้นบ้านหนอง พยอมหมู่ที่ ๖ ตำบล หนองตะไก่อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการติดตั้งถัง แชมแป้นขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร สูง ๒๕ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ จมน้ำขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๕ (งบประมาณจ่าย ขาดสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิว ดินขนาดใหญ่มาก บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖	ดำเนินการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ มาก ตามแบบ มาตรฐานกรม ทรัพยากรน้ำ พร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๕,๘๕๕,๐๐๐ งบ อบต./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล.๒๔-บ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยนา ตำบลหนองตะไก่อ อำเภอสอง พี่น้อง จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๖,๐๐๐ ตาราง เมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ บ้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔,๕๐๐,๐๐๐ งบ อบต./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง งบที่ ได้รับการจัดสรร ๓,๒๒๔,๐๐๐	๒,๒๘๐,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๔ ลำดับที่ ๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๐	โครงการวางท่อประปา ส่งน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนอง พยอม ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดท่อพีวีซีขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๕,๐๐๐ เมตรโดย ดำเนินการวางท่อพีวีซีขนาด ๔ นิ้วระยะทาง ๔,๐๐๐ เมตร (ท่อพีวีซีได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๕ นครราชสีมา)และ วางท่อพีวีซีขนาด ๔ นิ้ว ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร (ท่อพีวีซีงบประมาณ อบต. หนองตะไก้)วางท่อส่งน้ำจาก ประปาห้องสูงบ้านหนอง พยอมหมู่ที่ ๖ เข้าสู่บ่อบัก น้ำ อบต.หนองตะไก้ ชุด พร้อมฝักรูปปรับเกลี่ย พร้อมป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้ายตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐๘ ลำดับที่ ๑๗ (งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๑	โครงการปรับปรุงสระ เก็บน้ำบริเวณระบบ ประปาบาดาล อบต. หนองตะไก่อ	ขนาดกว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๔๙,๐๐๐	๔๔๙,๐๐๐	เดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๐ ลำดับที่ ๒๑ (งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๒	โครงการก่อสร้างรั้วด้าน หน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหนอง ตะไก่	ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ด้านหน้า ขนาดกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๒๒ เมตร พร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๙๕๐,๐๐๐	๘๙๗,๐๐๐	๒๑ มิถุนายน -๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๔ ลำดับที่ ๗๑ (งบประมาณจ่าย ขาดเงินสะสม) โครงการก่อสร้างรั้ว พร้อมป้ายชื่อ อบต. หนองตะไก่ งบประมาณ ๙๕๐,๐๐๐แก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๓	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑	๙๔๖,๐๐๐ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๙๓๖,๕๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๔๔	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองตะไเก้ หมู่ที่ ๒	๑,๑๙๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๑,๑๖๔,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๕	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓	๑,๙๔๖,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๑,๙๓๐,๐๐๐	๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ - ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๔๖	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านสองคร หมู่ที่ ๔	๒,๐๙๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๒,๐๗๙,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๗	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕	๓,๕๒๗,๖๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๓,๕๐๐,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๔๘	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖	๑,๓๖๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๑,๓๓๒,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๙	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านโลกจาง หมู่ที่ ๗	๒,๐๙๔,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๒,๐๓๓,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๕๐	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	๑,๑๒๒,๑๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๑,๐๘๗,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๑	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	๑,๓๑๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๑,๒๖๔,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๕๒	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๑,๐๒๑,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๙๙๘,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๓	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑	๑,๑๖๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๑,๑๐๙,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๕๔	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	๙๕๐,๐๐๐ (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๗๗๙,๐๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๕	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๒	ปรับปรุงระบบประปา บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑ , บ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ ๒ , บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ ๓ , บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐	๓,๖๘๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๗) ได้รับ จัดสรร	๓,๖๑๙,๒๐๐	๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖ ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๓๓๔ ลำดับที่ ๑๐๒
๕๖	โครงการขยายสระเก็บ น้ำหนองหิน บ้านสองคร หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตรลึก ๔ เมตรปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ลบ.มพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๘ ลำดับที่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๗	โครงการก่อสร้างหอถังสูง ทรงแชมเปญบ้านหนอง พยอม หมู่ที่ ๖ ตำบล หนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการติดตั้งถัง แชมเปญขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร สูง ๓๐ เมตร พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำแบบ จมน้ำขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๒ กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๓ ลำดับที่ ๕ (งบประมาณจ่าย ขาดสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๘	โครงการขุดลอกสระเก็บ น้ำสาธารณะประโยชน์ทำ โป่ง บ้านหนองตะไก่ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรลึก ๒ เมตรปริมาตรดินขุด ๘,๙๖๘ ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ และป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๕,๘๕๕,๐๐๐ งบ อบต./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๕ ลำดับที่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๕๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางหลง มาถึงบ้านนางกรพินธุ์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๒ ลำดับที่ ๖๓ (โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายสี่ แยกคุ้มหัวนา ถึง บ้านนายมานพ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒ งบประมาณ ๔๙๕, ๐๐๐บาท) แก้ไขเปลี่ยนแปลง โครงการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุรียา - บ้านนายถาวร บ้านกุด ขมิ้น หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ไม่ มีไหล่ทางป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๕๐๐๐ (งบกองทุนพัฒนา ไฟฟ้าจังหวัด นครราชสีมา ๕๑)	๔๙๐,๐๐๐	๒๙ สิงหาคม -๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑๑๐ ลำดับที่ ๒๐
๖๑	โครงการส่งเสริมเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุ	มอบเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุจำนวน ๑,๔๐๐ ราย	๙,๙๘๘,๖๐๐	๙,๘๑๓,๕๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ข้อ ๑ ข้อ บัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๘๒ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๒	โครงการส่งเสริมเบี้ย ยังชีพคนพิการ	มอบเบี้ยยังชีพให้ผู้ พิการ	๓,๐๕๐,๐๐๐	๒,๕๖๕,๔๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ข้อ ๒ ข้อ บัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๘๒ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)
๖๓	โครงการส่งเสริมเบี้ย ยังชีพผู้ป่วยเอดส์	มอบเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓๙ ข้อ ๓ ข้อ บัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๘๓ (เงินอุดหนุน ทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๔	โครงการปกป้องสถาบัน และวันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคต ของ พระบาทสมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถ บพิตร ร่วมกันปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๓๐,๐๐๐	๗,๐๐๐	๓ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๕
๖๕	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	จัดกิจกรรม อบรม ให้ ความรู้ เพิ่มศักยภาพ ให้กับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม	๕๐,๐๐๐	๔๐,๓๑๘	๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๖	อุดหนุนสำหรับสนับสนุน ภารกิจป้องกันและ ควบคุมไฟฟ้าขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดหาอุปกรณ์ควบคุม ไฟฟ้า ๑. ไมต์บ ลาโค และถังน้ำ(แบตเตอรี่รี ๒.เครื่องเป่าลม หรือ การจัดกรรมรณรงค์ ภารกิจด้านการ ป้องกันควบคุมไฟฟ้า	๑๘,๗๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๒๒ (เงินอุดหนุนทั่วไป)
๖๗	สนับสนุน และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการจราจรเพื่อลด อุบัติเหตุ(ช่วงสงกรานต์)	จัดกิจกรรมจุดบริการ ประชาชนให้ความ สะดวกและให้การ ช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ ถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์ ให้ได้รับ ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	เดือนเมษายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๑ ลำดับที่ ๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖๘	สนับสนุน และรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านการจราจรเพื่อลด อุบัติเหตุ(ช่วงปีใหม่)	จัดกิจกรรมจุดบริการ ประชาชนให้ความ สะดวกและให้การ ช่วยเหลือแก่ ประชาชนผู้ใช้รถใช้ ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้ได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๒ ลำดับที่ ๒ (เบิกจ่ายตาม หนังสือกรมส่งเสริม ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ถว ๒๕ พ.ค.๖๔)
๖๙	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือ เยียวยาผู้ประสบภัย หลังเกิดสาธารณภัย ฉุกเฉิน	๑๐๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๐	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ผู้ประสบปัญหาทาง สังคมด้านคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๒ หมู่บ้าน	งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ โอน เพิ่ม ๕๐,๐๐๐ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐	๗๘,๐๐๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๒
๗๑	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ผู้ด้อยโอกาส	ให้การช่วยเหลือ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๖ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๒	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ ประสบความเดือดร้อน และผู้มีรายได้น้อย	ให้ความช่วยเหลือ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จ นวน ๑๐ ครอบครัว ภายในตำบล	๑๐๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๑
๗๓	โครงการอบรมให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพเพื่อ เพิ่มรายได้ตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เสริมทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มประชาชน ทั่วไป	๕๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๓ ลำดับที่ ๒
๗๔	โครงการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้เพิ่ม ศักยภาพและส่งเสริม อาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	๓๐,๐๐๐	๒๑,๖๒๑	เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๔ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๕	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองตะไก่อ	จัดอบรมและให้ ความรู้การป้องกันเด็ก จมน้ำ	๓๕,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๙ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๒
๗๖	โครงการโลกสวยด้วยมือ หนู	จัดฝึกอบรม ให้ความรู้ กับเด็ก เกี่ยวกับการ คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี	๑๕,๐๐๐	-	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๘ ลำดับที่ ๑๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๒

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๗	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมและให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	-	เดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๓ ดำเนินการไม่ใช้งบประมาณ
๗๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมวันเด็กร่วมกัน	๘๘,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๕ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๓

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๗๙	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อุดหนุน สนับสนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กปฐม(ศพด.)	อุดหนุนสนับสนุน ค่าอาหารกลางวันเด็ก ปฐม(ศพด.)	๕๓๐,๐๐๐	๕๕๓,๐๖๐	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๔ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๘๐	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองตะไก่	จัดสรรค่าการเรียน การสอน ค่าหนังสือ เรียน ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน และค่า เครื่องแบบนักเรียน	๒๓๗,๐๐๐	๑๙๘,๐๙๙	เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๗ ลำดับที่ ๗ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๔ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนอาหารเสริมนม แก่เด็กก่อนวัยเรียนและ เด็กประถม(เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร เสริม(นม)	จัดสรรงบประมาณ และอาหารให้กับเด็ก จำนวน ๑ ศูนย์/๓ โรงเรียน	๑,๐๕๖,๙๐๐	๘๙๘,๖๒๒	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	√	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพว นฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๖ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๕ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๘๒	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) (อุดหนุน สำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันให้กับเด็ก โรงเรียนในตำบล หนองตะโก สังกัด โรงเรียน สพฐ.	๑,๘๐๗,๔๐๐	๑,๗๖๑,๖๘๘	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	√	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบพว นฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๕ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๓๙ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๓	ค่าใช้จ่ายในการบันทึก ข้อมูลจำนวนสุนัขและ แมวตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ และบันทึกข้อมูล จำนวน สุนัขและแมว จำนวน ๔,๙๖๕ ตัว	งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ โอน เงินเพิ่ม๔,๘๙๕ รวมเป็น ๑๔,๘๙๕	๑๔,๘๙๕	เดือน มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๓ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๘๔	โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลายป้องกัน โรคไข้เลือดออก	ฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันยุงลาย /ออก พื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ตามหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน จำนวน ๒ รอบ/ปี	๒๐๐,๐๐๐	๙๐,๒๙๔	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๙ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๔

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๕	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลหนองตะไก่อ๊	จัดอบรม ให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุ ตรวจสอบสุขภาพ ๑ ครั้ง /ปี	งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่มเติม ๔๕,๐๐๐	๕๐,๕๘๖	มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๕ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๔
๘๖	โครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์เชิงรุกลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เชิงปฏิบัติการเพื่อให้ ความรู้หญิงตั้งครรภ์ และสมาชิกใน ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๑๙,๕๕๐	๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๕ ลำดับที่ ๒๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๖

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๗	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้และ ให้บริการทำหมันสุนัข และแมว ๑ ครั้ง/ปี	๗๐,๐๐๐	๔๐๕๖๓	๒๙ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กองการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๖ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๘๘	โครงการอบรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก(อถล.)	ดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เปิดรับ สมัครให้แก่ประชาชน ทั่วไปและส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้กับ สมาชิก อถล.	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๔๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๙	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑๖,๙๒๐	๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๔๐ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๕
๙๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระรัตนราชสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตะไก้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๘ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๕ (เงินอุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๑	โครงการควบคุมโรค มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะไก้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๘ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๖ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๔๒	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะไก้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๑ ลำดับที่ ๑๐ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๖ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๓	โครงการช่วยเหลือการติด เอตส์จากแม่สู่ลูก สภาภษาชาติไทย พระเจ้า วรงค์เธอ พระองค์เจ้า โสสมวลีพระวรราชานี นัตตามาตุ	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะไก่อ้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๑๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๗ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๘๔	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะไก่อ้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๑๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๗ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๙๕	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๒ ลำดับที่ ๑๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๙๖	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพ เด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้แม่ และเด็กในพื้นที่ตำบล หนองตะโก้	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๘ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๔๗	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะไก้ จำนวน ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๔๘	โครงการรณรงค์และ แก้ไขปัญหาเสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	จัดอบรมให้ความรู้เด็ก และเยาวชน อายุ ๑๔-๒๔ ปี และ อสม. จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๓ ลำดับที่ ๑๖ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๕๙ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘๘	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	จัดอบรมให้ความรู้ หญิงให้นมบุตรและ หญิงตั้งครรภ์	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๑๗ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๑๐๐	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ดัน ภัยมะเร็งเต้านม	สตรีอายุ ๓๐ - ๗๐ ใน เขตตำบลหนองตะไก่อ มีความรู้ในการป้องกัน โรคมะเร็งเต้านม	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๐ ลำดับที่ ๖ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๐ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๑	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์	จัดอบรมให้ความรู้ หมอประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๑๘ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๑ (เงิน อุดหนุนทั่วไป)
๑๐๒	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และภัยพิบัติ ในพื้นที่	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชน	๓๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๔ ลำดับที่ ๑๘

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๓	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติดหนองตะไเก่เกมส์	ดำเนินการจัดการ แข่งขันกีฬา นักกีฬา เข้าร่วมโครงการ ทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน	๓๕๐,๐๐๐	๒๗๗,๐๙๑	๒๙ - ๓๐ เดือน มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๕ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๖๙
๑๐๔	โครงการจัดงานประเพณี "กินเข้าคำของดีเมืองสูง เนิน"	เข้าร่วมโครงการกับ อำเภอสูงเนิน จัด นิทรรศการผลการของ ตำบลหนองตะไเก่	๕๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๗ ลำดับที่ ๔ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๗๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๕	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมร่วมกับ ประชาชนทั่วไปเข้า ร่วมส่งเสริมและ อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๕๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง การศึกษา	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๓ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๗๐ ดำเนินการไม่ใช้ งบประมาณ
๑๐๖	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ และครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้ และตรวจสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ทำ กิจกรรมวันผู้สูงอายุ ร่วมกัน	๙๕,๐๐๐	๘๑๗๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๘	-	-	✓	กอง การศึกษา	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๑ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๗๑

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (๑)	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (๒)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (๓)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (๔)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘) (๑)			หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
						ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๐๗	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ และตรวจสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๗,๑๔๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	-	-	✓	กอง การศึกษาฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๕๖ ลำดับที่ ๒ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘ หน้า ๑๗๒
๑๐๘	จัดให้มีสถานที่พักผ่อน หย่อนใจหรือ สวนสาธารณะประจำ ตำบลหนองตะไก่อ้	รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด จำนวน ๑ โครงการ/ปี	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	✓	-	-	กอง การศึกษาฯ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ บททวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๖๖ ลำดับที่ ๑



นม ๙๙๕๐๑/ว ๙/๙๐

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
หมู่ ๔ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสุงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๘๐

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ควบคุมหอกระจายข่าวทุกหมู่ หมู่ที่ ๑ -๑๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) ตามแนวทางและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ประจำหมู่บ้านและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

สำนักปลัด

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



นม ๙๙๕๐๑/ ๙๙๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้
หมู่ ๔ ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสุงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๘๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายอำเภอสุงเนิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศรายงานการติดตามฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
และความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๘) ตามแนวทางและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖
เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนและ
ความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน
๒๕๖๘) ในคราวประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน
๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งสำเนาประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนและความก้าวหน้าใน
การดำเนินงานใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้ รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

สำนักปลัด

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๐๐-๑๒๑๘

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้

ที่ นม ๙๙๕๐๑/ -

วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

เรื่อง แจ้งรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น

บัดนี้ ผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานการติดตามจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและผ่านสภาท้องถิ่นทราบแล้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ (๓) ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งผลรายการการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาทราบ และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์อบต.หนองตะไไ้ <https://www.nongtakhai.go.th/index.php>

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ้