



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครึ่งปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครึ่งปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ตามแนวทางและระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ เรียบร้อยแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาท้องถิ่นในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานและเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบฯ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ จึงขอประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ครึ่งปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

นายประสงค์ มีสวัสดิ์

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ครึ่งปี

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ

อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

ข้อมูลรายละเอียดสามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์ อบต.หนองตะไก่อี <https://www.nongtakhai.go.th/index.php>



รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและความก้าวหน้าในการดำเนินงานใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อี อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 (ตุลาคม 2568 - มีนาคม 2569)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดการเลือกตั้ง ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิก สภาท้องถิ่น	ดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้ เป็นไปอย่างถูกต้องสุจริต เที่ยงธรรม	450,000 โอนลด 119,000	236,779.30	พ.ย.68 - มี.ค.69	-	-	√	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่99 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 96
2	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้างองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองตะไก่อี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อี	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 98 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 96

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
3	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน สตรีแม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป	จัดอบรมเพิ่มศักยภาพด้านอาชีพ กลุ่มอาชีพ ส่งเสริมให้มีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สตรี แม่บ้าน ผู้นำองค์กรในชุมชน และประชาชนทั่วไป	450,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 101 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 175
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ	จัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อ	330,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 100 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 176
5	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการจัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดเวทีประชุมประชาคม เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาความเดือดร้อน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	25,000	-	มี.ค. - มิ.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 102 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 177
6	โครงการปรับปรุงแผนที่กายีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำแผนที่กายีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	400,000	ผูกพัน รอเบิกจ่าย 394,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กองคลัง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 97 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 111

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
7	โครงการ 1 อปท. 1 สวน สมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	กำหนดขอบเขตพื้นที่ สวนสมุนไพร โดยอาจใช้ พื้นที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หรือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่มีความ พร้อม มีพื้นที่เพียงพอต่อการทำ สวนสมุนไพร	10,000	ดำเนินการไม่ ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 107 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 205
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	ออกสำรวจพื้นที่ป่าไม้ในเขต ตำบลหนองตะไก่อรรวม การเก็บข้อมูลของพืชใน ท้องถิ่น	10,000	ดำเนินการไม่ ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 1088 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 208
9	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระ เกียรติ	จัดกิจกรรมปลูกป่า ปลูก ต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 2 ครั้ง/ปี	60,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 207
10	โครงการบำรุงดูแลรักษา ต้นไม้ในเขตพื้นที่ สาธารณประโยชน์	จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ในพื้นที่ป่า สาธารณประโยชน์ 2 ครั้ง/ปี	30,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 108 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 207

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
11	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ โดยรอบที่ทำการสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร้	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆที่ทำการ อบต.หนองตะไกร้ ให้มีความสวยงาม	150,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 109 ลำดับที่ 4
12	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและบำบัดน้ำเสีย	เพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 โครงการ/ปี	20,000	11,010.00	12 ก.พ.69	-	-	√	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 152
13	โครงการส่งเสริมการจัดการขยะในครัวเรือนและในพื้นที่ตำบลหนองตะไกร้	จัดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการขยะในชุมชน	30,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 112 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 151
14	โครงการสนับสนุนการป้องกันฝุ่นละออง PM.25	จัดอบรม/ให้ความรู้/รณรงค์การป้องกันฝุ่นละออง PM.2.5	20,000	-	ต.ค.68 -ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 111 ลำดับที่ 2
15	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไกร้	1 โครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด	20,000,000 งบ อบต./งบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง	-	ต.ค.68 -ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 1
16	โครงการซ่อมแซมห้องน้ำอบต.หนองตะไกร้	ดำเนินการซ่อมแซมห้องน้ำอบต.หนองตะไกร้ ให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย	500,000	-	ต.ค.68 -ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 113 ลำดับที่ 2

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
17	โครงการปรับปรุงร่องระบาย น้ำสายกลางบ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก่อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการปรับปรุงร่อง ระบายน้ำขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1,200 เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	155,400	-	ต.ค.68 -ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 3
18	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ (ข้างวัดห้วยวัด) บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะไก่อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ดำเนินการขุดลอกขนาดพื้นที่ 1,200 ตารางเมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	200,000	-	ต.ค.68 -ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 4
19	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ ลวีวรรณ - ไร่นายบุญส่ง บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบล หนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หน้า 0.15 เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	490,000	-	ต.ค.68 -ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 114 ลำดับที่ 5
20	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล. 24 - ไร่นายสมนึก บ้านสองคร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก่อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 140 เมตรหน้า 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหน้า 0.15 เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	455,000	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 450,000	20 มี.ค. - 18 พ.ค.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 22 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 196

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทล. 24 - ศาลปู่ตา บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	487,500	483,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 129 ลำดับที่ 56 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 196
22	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายนา นาย สมศักดิ์-ไรรางสม บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	487,500	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 134 ลำดับที่ 68 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 197
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายกฤษณะ - บ้านนางวาสนา บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบล หนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	487,500	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 483,500	12 มี.ค. -10 พ.ค.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 21 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 198

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
24	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางแลส้ม - สายบ้านนายทอง ดี บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะไก่อำเภอสุง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	450,500	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 445,000	25 มี.ค. - 26 พ.ค.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 125 ลำดับที่ 41 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 198
25	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางจ้อย - บ้านนางละม่อม (เชื่อม ทล.24) บ้านหนองแวง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองตะไก่อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อม ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	487,500	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 482,500	20 มี.ค. - 18 พ.ค.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 119 ลำดับที่ 21 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 197
26	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายมิตร - สะพาน ชลประทาน บ้านหนองแสง หมู่ที่ 12 ตำบลหนองตะไก่อำเภอ สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 110 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 550 ตารางเมตรพร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	357,500	-	ค.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 136 ลำดับที่ 74 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 199

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
27	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นายสาย - บ้านนางวิไลวรรณ บ้าน ห้วยวัด หมู่ที่ 1 ตำบลหนอง ตะไค้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 120 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	395,000	392000	12 มี.ค. - 10 พ.ค.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 115 ลำดับที่ 8 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 199
28	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นางชุก - ไร่นายสมหวัง บ้าน สองครเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบล หนองตะไค้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	487,500	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 60 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 200
29	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่ นายไต้ง - แยกคุ้ม โคกสูง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะไค้ อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 140 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	455,000	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 451,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 48 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 200

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
30	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน โสกงาน - คุ่ม โศกสูง บ้าน โสกงาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนอง ตะไค้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5 เมตรยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบ แปลน อนุมัติ.กำหนด	487,500	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 483,000	1 มี.ค. - 30 ม.ย.69	-	√	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 132 ลำดับที่ 45 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 201
31	โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำ สาธารณะประโยชน์ทำโปง บ้านหนองตะไค้ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองตะไค้ อำเภอสว่าง แดนดิน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการขุดลอกด้านทิศ ตะวันตก ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 210 เมตร ลึก 4 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 4,200 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด 0.80 เมตรจำนวน 2 จุดๆละ 20 ท่อน ตามแบบแปลน อนุมัติ.กำหนด	445,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 116ลำดับที่ 10 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 201

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
32	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน สองคร หมู่ที่ 4 ตำบลหนอง ตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา เชื่อม บ้านนา กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	1.สภาพปัจจุบัน เป็นถนน ลูกรังขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 1,200 ม. , 2 ความต้องการ ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	4,229,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 168 ลำดับที่ 1
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางหลวงหมายเลข 1056 นครราชสีมา บ้าน สองคร หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้าน หนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบล หนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 1,200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,200 ตาราง เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	5,400,000 (งบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะ กิจ)	3,750,000	31 ธ.ค.68 - 29 เม.ย.69	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 169 ลำดับที่ 2 (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ)
34	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบล หนองตะไก่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านสุขโขง หมู่ที่ 9 ตำบลตะค อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	1. สภาพปัจจุบันเป็นถนน ลูกรังขนาดกว้าง 6 ม.ยาว 1,200 ม. , 2 ความต้องการ ถนน คสล.ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,200 ม.หนา 0.15 ม. ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	5,229,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 169 ลำดับที่ 3

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
35	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก บ้านหนอง พยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง ตะไก่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด นครราชสีมา	ดำเนินการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก ตามแบบ มาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	5,855,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 170 ลำดับที่ 4
36	โครงการก่อสร้างถนน บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบล หนองตะไก่ เชื่อม ถนนสาย นากลาง-หนองตะไก่ บ้านนา กลาง หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60,000 ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	42,290,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 170 ลำดับที่ 5
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านโนนตะแบง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองตะไก่ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัด นครราชสีมา เชื่อมถนน องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา สายทาง หมายเลข 1-14011 บ้านใหม่ สุขัง หมู่ที่ 11 ตำบลตะค อำเภอบึงขัง จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,600 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	9,770,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 171 ลำดับที่ 6

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางหลวงหมายเลข 24 บ้านสวนป่า หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านหัวนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 6 เมตรยาว 1,800 เมตรหนา 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,800 ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตรตามแบบแปลน อบต.กำหนด	8,500,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 171 ลำดับที่ 7
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 24 บ้านสองคร หมู่ที่ 4 เชื่อมทางหลวง อบจ.นม. บ้านกุดขมิ้น หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 5 เมตรยาว 3,000 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	9,750,500	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 8
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 24 เชื่อมทางหลวง อบจ.นม. บ้านสองคร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 5 เมตรยาว 3,000 เมตรหนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตรหนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	9,750,500	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 172 ลำดับที่ 9

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 1056 เชื่อม สายทาง ทล.24 บ้านสองคร หมู่ที่ 4 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 5 เมตรยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	9,750,500 (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 173 ลำดับที่ 10 (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงหมายเลข 1056 เชื่อม สายทาง ทล.24 บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 5 เมตรยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตรพร้อมลงไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	944,000 (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	707,000 กั เงินเหลื่อม ปีงบประมาณ	26 ก.ค. - 22 พ.ย.68	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 173 ลำดับที่ 11 (งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณเหลือจ่าย)
43	ก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะไก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองมนาง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา	1.สภาพปัจจุบัน เป็นถนนลูกรังขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	9,750,500	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 12

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
44	โครงการขุดสระเก็บน้ำโคก หนองพลวง บ้านโสกจาน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา	ดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง 100 เมตรยาว 200 เมตรลึก 4 เมตรปริมาตรดินขุด 80,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	9,750,500	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 13
45	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย บ้านหนองพยอม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองมนาง อำเภอปักธงชัย จังหวัด นครราชสีมา	1.สภาพปัจจุบัน เป็นถนน ลูกรังขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 500 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	900,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 174 ลำดับที่ 14
46	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หนองโสน บ้านหัวนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองตะไไ้ อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง 100 เมตรยาว 200 เมตรลึก 2 เมตรปริมาตรดินขุด 42,000 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	2,760,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 15
47	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-12 ตำบลหนองตะไไ้ ตำบล หนองตะไไ้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน 12 หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.กำหนด	1,500,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 16

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
48	โครงการขุดสระเก็บน้ำหนอง โน หมู่ที่ 6 บ้านหนองพยอม ตำบลหนองตะไก่อ้อเภอสูง เนิน จังหวัดนครราชสีมา	ดำเนินการขุดสระเก็บน้ำ ขนาดกว้าง 300 เมตร ยาว 3,000 เมตร ขุดลอกกลีกลี่ 5 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	40,000,000 (ได้รับการ สนับสนุนจาก กรมชลประทาน)	40,000,000 (ได้รับการ สนับสนุนจาก กรม ชลประทาน)	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 175 ลำดับที่ 17(ได้รับการสนับสนุนจากกรม ชลประทาน)
49	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอสูงเนิน	ดำเนินการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสูง เนินเพื่อติดตั้งไฟฟ้าส่อง สว่างให้กับประชาชนที่ยัง	500,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 141 ลำดับที่ 1
50	โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพ ผู้สูงอายุ	มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,000,000	6,874,300	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 143 ข้อ 1 ข้อ บัญญัติ 2569 หน้า 209
51	โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพ คนพิการ	มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ	2,800,000	1,636,200	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 143 ข้อ 2 ข้อ บัญญัติ 2569 หน้า 210
52	โครงการส่งเสริมระเบียบยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้ป่วย เอดส์	24,000	12,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 143 ข้อ 3 ข้อ บัญญัติ 2569 หน้า 210

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
53	โครงการปกป้องสถาบันและ วันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมเพื่อเถิดพระ เกียรติและระลึกถึง พระมหากษัตริย์ในวันสำคัญ ต่างๆ	30,000	18,875	16 ต.ค.68	-	-	√	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพว 1/2568 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 174
54	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส	จัดอบรมให้ความรู้เพิ่ม ศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	80,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 144 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 176
55	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านคุณภาพชีวิต จำนวน 12 หมู่บ้าน	50,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 170
56	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่ อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาส	ให้การช่วยเหลือปรับปรุงที่ อยู่อาศัยสำหรับผู้ด้อยโอกาส	50,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 256-2570 ทบพว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 147 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2568 หน้า 171
57	โครงการ 1 อปท 1. สวน สมุนไพรมะลิพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา	กำหนดขอบเขตพื้นที่สวน สมุนไพรมะลิพระเกียรติ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นหรือ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กที่มีความพร้อมมีพื้นที่ เพียงพอต่อการทำสวน	3,000	ดำเนินการไม่ ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 154 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 138

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
58	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดให้เด็กและเยาวชนทำ กิจกรรมวันเด็กร่วมกัน	98,000 งบประมาณ โอนลด 30,000	68000	ม.ค.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 148 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 138
59	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	จัดกิจกรรมและให้ความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงให้กับเด็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	10,000	ดำเนินการ ไม่ ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 150 ลำดับที่ 5 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 139
60	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กปฐม(ศพด.)	อุดหนุนสนับสนุนค่าอาหาร กลางวันเด็กปฐม(ศพด.)	530,000	306180	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 139
61	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองตะไก่อ	จัดสรรค่าการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน และค่าเครื่องแบบ นักเรียน	237,000	134460	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 70 ลำดับที่ 7 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 140
62	โครงการส่งเสริมสนับสนุน อาหารเสริมนมแก่เด็กก่อนวัย เรียนและเด็กประถม(เงิน อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม(นม)	จัดสรรงบประมาณ และ อาหารให้กับเด็ก จำนวน 1 ศูนย์/5โรงเรียน	1,056,900	429,346.20	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 4 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 140

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
63	โครงการอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ ศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) (อุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สพฐ.)	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน ให้กับเด็กโรงเรียนในตำบล หนองตะไก่อ๊ สังกัด โรงเรียน สพฐ.	1,807,400	1,434,300	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 149 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 144
64	โครงการภาษาอังกฤษสำหรับ หน่วยเรียนรู้เสริมทักษะสู่ อาเซียน	เด็กปฐมวัยทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ กิจกรรมคำศัพท์हरษา กิจกรรม 10 ประเทศอาเซียน พร้อมทั้งสรุปผลการ ประเมินจากการทำกิจกรรม	3,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 10
65	โครงการเด็กเล็กวัยใสใส่ใจ สุขภาพ	กิจกรรมเข้าจังหวะล้างมือ 7 ขั้นตอน ชมการ์ตูนเมมโมชัน เกี่ยวกับโรคโควิด และโรค มือ เท้า ปาก	3,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 151 ลำดับที่ 11
66	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมปฐมวัย	กิจกรรมธนาคารความดี กิจกรรมแบ่งกลุ่มสีช่วยกัน ทำความสะอาด	3,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 12

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
67	โครงการป้องกันยาเสพติด เสริมทักษะ E4 สำหรับเด็ก ปฐมวัย	อบรมให้ความรู้ ทำกิจกรรม ต่างๆ ของเด็กเกี่ยวกับปัญหา และพิษภัยของยาเสพติด และโทษของยาเสพติด	3,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 152 ลำดับที่ 13
68	โครงการวัคซีนป้องกันหุน นื้อขมนี้	อบรมให้ความรู้/บุคลากร ทางการศึกษา /ผู้ปกครอง มี ความรู้ในการช่วยเหลือชีวิต จากงมน้ำตามหลักการ ช่วยเหลือสากล	3,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 153 ลำดับที่ 14
69	ค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูล จำนวนสุนัขและแมวตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและ บันทึกข้อมูล จำนวน สุนัข และแมว จำนวน 2,500 ตัว	15,000	-	ม.ค.-พ.ค.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 149
70	โครงการ 1 อปท.1 AED องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไก่อ	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่ม ศักยภาพประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะไก่อ	10,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 162 ลำดับที่ 23 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 150
71	โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ฝึกอบรมให้ความรู้การ ป้องกันยุงลาย /ออกพื้นที่ฉีด พ่นหมอกควันตามหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน จำนวน 2 รอบ/ปี	200,000 งบประมาณ โอนลด 55,000	ผูกพัน รอ เบิกจ่าย 34,200	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 150

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินโครงการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
72	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้สูงอายุตำบลหนอง ตะไคร้	จัดอบรม ให้ความรู้กับ ผู้สูงอายุ ตรวจสอบสุขภาพ 1 ครั้ง /ปี	30,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 155 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 151
73	โครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์เชิงรุกลดภาวะ คลอดก่อนกำหนด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ หญิงตั้งครรภ์และสมาชิกใน ครอบครัว	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 162 ลำดับที่ 22 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 152
74	โครงการคัดกรองโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	จัดอบรมให้ความรู้และ ให้บริการทำหมันสุนัขและ แมว ๑ ครั้ง/ปี	70,000	41,893	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	-	√	กองการ สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 4 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 153
75	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.)	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครให้แก่ ประชาชนทั่วไปและส่งเสริม สนับสนุนให้ความรู้กับ	20,000	งบประมาณ โอนลด 6,000	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 5 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 153
76	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	จัดอบรม สัมมนา ให้ความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 162 ลำดับที่ 24 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 163

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
77	โครงการควบคุมโรคขาดสาร ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 7 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 163
78	โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 8 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 164
79	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิ ของสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 9 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 164
80	โครงการช่วยเหลือการติดเอดส์ จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทิ นัดตามาตุ	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 157 ลำดับที่ 10 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 165
81	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทว ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 12 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 165

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (4)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
82	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ	จัดอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล หนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 13 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 166
83	โครงการปรับปรุงภาวะโภ ชนาการและสุขภาพเด็ก ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดอบรมให้ความรู้แม่และ เด็กในพื้นที่ตำบลหนองตะไก่อ๊	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 158 ลำดับที่ 14 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 166
84	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	จัดอบรมให้ความรู้ประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองตะไก่อ๊ จำนวน 25 คน	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 159 ลำดับที่ 15 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 167
85	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจ วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี	จัดอบรมให้ความรู้เด็กและ เยาวชน อายุ 14-24 ปี และ อสม.จำนวน 40 คน	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 159 ลำดับที่ 16 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 167
86	โครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และ เด็กของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	จัดอบรมให้ความรู้หญิงให้ นมบุตรและหญิงตั้งครรภ์	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 17 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 168

ลำดับ ร.	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (4)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
87	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านภัย มะเร็งเต้านม	สตรีอายุ 30 – 70 ในเขต ตำบลหนองตะเภา มีความรู้ ในการป้องกัน โรคมะเร็งเต้าน นม	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 156 ลำดับที่ 6 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 168
88	โครงการอบรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์	จัดอบรมให้ความรู้หมอบ ประจำหมู่บ้าน	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 160 ลำดับที่ 18 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 169
89	โครงการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคอุบัติใหม่ โรค อุบัติซ้ำ และภัยพิบัติในพื้นที่	จัดอบรมเพิ่มศักยภาพให้กับ ประชาชน	20,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 161
90	โครงการขับเคลื่อน อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	จ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัคร บริบาลดูแลตามแผนการดูแล ผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง หมู่บ้านละ 2 คน	โอน งบประมาณตั้ง จ่ายรายการใหม่ 55,000	30000	ต.ค.68 - ก.ย.69	-	√	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 161 (งบประมาณโอนตั้งจ่ายรายการ ใหม่)
91	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดหนองตะเภาเกมส์	ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา นักกีฬาเข้าร่วม โครงการ ทั้ง 12 หมู่บ้าน	350,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวณ ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 5 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 178

ลำดับ ร.	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
92	โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา เนื่องในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	จัดกิจกรรมร่วมกับ ประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ส่งเสริมและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีวัน	35,000	ดำเนินการไม่ ใช้งบประมาณ	ต.ค.68 -ก.ย.69	-	-	√	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 3 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 179
93	โครงการจัดงานประเพณี "กิน เข้าคำของดีเมืองสูงเนิน"	เข้าร่วมโครงการกับอำเภอสูง เนิน จัดนิทรรศการผลการ ของตำบลหนองตะเภา	45,000	35,000	13 -15 มี.ค.69	-	-	√	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 164 ลำดับที่ 4 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 180
94	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้ และ ตรวจสุขภาพ ให้กับผู้สูงอายุ ทำกิจกรรมวันผู้สูงอายุ ร่วมกัน	95,000	-	เม.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 180
95	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนได้เข้ามามีส่วน ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย	250,000	งบประมาณ โอนลด 247,000	พ.ย.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 163 ลำดับที่ 2 ข้อบัญญัติ 2569 หน้า 181
96	อุดหนุนอำเภอสูงเนิน "งาน ประเพณีกินเข้าคำ ของดี อำเภอสูงเนิน"	สนับสนุนการดำเนินงานใน การจัดงานประเพณีกินเข้าคำ ของดีอำเภอสูงเนิน ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก ต.โคราษ อำเภอ สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	30,000	-	ก.พ.-มี.ค.69	√	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพทวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 165 ลำดับที่ 6

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (4)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
97	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายใน หมู่บ้าน บ้านห้วยวัด หมู่ที่ 1 จำนวน 15 ชุด	355,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 ลำดับที่ 1
98	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจัดซื้อชุดโคมไฟฟ้าส่อง สว่างพร้อมเสาระบบ โซล่า เซลล์ ภายในตำบลหนองตะ ไถ่ จำนวน 12 ชุด คุณลักษณะเป็นชุดโคม ไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมเสาโซ	495,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 179 ลำดับที่ 6 ข้อบัญญัติปี 2569 หน้าที่ 195
99	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	พร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ (Sola cell/Solar Rooftop) -ติดตั้ง บนหลังคาอาคาร ศาลา ประชาคม อาคาร โรงเรียน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน ความรับผิดชอบขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น บริหารสาธารณะแก่	450,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 180 ลำดับที่ 7

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
100	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบโคมไฟส่องสว่างแสงอาทิตย์ (Solar/Cell) แบบประกอบชุดเดียวกัน โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ 30 วัตต์ ความสูง 6 เมตร จำนวน 142 ชุด ตามจุดเสี่ยงบนถนนเพื่อความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน และเพิ่มศักยภาพความปลอดภัยทางถนนภายในตำบลหนองตะไก่อังค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	9,940,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 180 ลำดับที่ 8
101	ครุภัณฑ์เกษตร	เครื่องขั้มเมิร์สสูบน้ำ (Submerse) แบบจมน้ำ เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดแบบจมน้ำไม่น้อยกว่า 3 แรงตามมาตรฐาน	35,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	สำนักปลัด	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 181 ลำดับที่ 1

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม (1)	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (2)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) (2)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม (3)	ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2569) (1)			หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
						ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
102	ครูภัณฑ์เกษตร	เครื่องขั้มเมอร์สบูบน้ำ (Submerse) แบบจมน้ำเพื่อ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดแบบ จมน้ำไม่น้อยกว่า 3 แรงตาม มาตรฐาน จำนวน 5 เครื่อง	70,000	งบประมาณ โอนเพิ่ม 140,000	1 มี.ค.69	-	-	√	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติปี 2569 หน้า 194
103	ครูภัณฑ์เกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง	60,000	งบประมาณ โอนตั้ง รายการใหม่ 34,400	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 182 ลำดับที่ 2
104	ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	เพื่อจัดซื้อแบบหล่อตัวอย่าง คอนกรีต จำนวน 2 ชุด	9,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กองช่าง	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1
105	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ ไฟฟ้าอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง	120,000	-	ต.ค.68 - ก.ย.69	√	-	-	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบพวน ฉบับที่ 1/2568 หน้าที่ 183 ลำดับที่ 1 ข้อบัญญัติปี 2569 หน้า 157

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ช่วงไตรมาสที่ 1-2 สรุปพอสังเขปในแต่ละประเด็น

1. ในห้วงระยะเวลาไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณยังคงเบิกจ่ายใน ปริมาณน้อย เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. สำหรับปัญหาและอุปสรรคจากการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว พบว่า มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้
 - 1) โครงการที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน มีมากเกินไปทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่ระบุไว้
 - 2) ข้อจำกัดด้านงบประมาณมีไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองตะกั่วได้อย่างครอบคลุม ส่งผลให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
 - 3) การอุดหนุนจากภาครัฐในช่วงปลายปีงบประมาณ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และไม่ ทันต่อความต้องการประชาชน
 - 4) จำนวนงานที่ได้รับการถ่ายโอนมีจำนวนมากขึ้น แต่ไม่ได้รับการถ่ายโอนงบประมาณมาด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. นำเสนอโครงการที่เกิดศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่ว ไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะกั่วควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้
3. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนามากขึ้น เพื่อคัดเลือก โครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นตามความต้องการของประชาชนที่แท้จริง
5. การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากขึ้น