



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ โทร.๐๔๔-๑๒๑๘
ที่ นม ๙๙๕๐๑ / - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗


เรื่อง รายงานแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๖ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ได้มีมติ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และได้นำเสนอนายอำเภอเพื่อพิจารณาอนุมัติและ นายอำเภอสูงเนินได้พิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ จึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้การดำเนินงานต่างๆ ดำเนินการบ้างแล้วจึงขอรายงานแสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธมลวรรณ จบสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนัก/กอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรกัญ หมายเกื้อ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล ทกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่

คำสั่งนายองค์การบริหารส่วนตำบล

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสงค์ มีสวัสดิ์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก่



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)



โดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา



รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไไ อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑	โครงการ อบต.สัญจร ให้บริการประชาชนร่วมกับ อำเภออัมเภลื่อนที่	๑ โครงการ/ปี จัดทำ กิจกรรมออกหน่วย บริการประชาชนโดย ร่วมกับอำเภอ ร่วมกับ หน่วยงานรัฐต่างๆ	๗,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที ๘๘ ลำดับที่ ๕ (ทบทวนฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	๑ ครั้ง/ปี จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร รับฟัง การบรรยายให้ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต.พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	๑๔ มี.ค ๖๗	-	-	✓	๓๑,๖๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๘๘ ลำดับที่ ๓ (พบทวนงานับ ที่ ๑๖/๒๕๖๖)
๓	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ การ พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	อบต.มีการปรับปรุง เว็บไซต์ที่เป็นปัจจุบัน และทันสมัยอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง	๘,๐๐๐	๑๘ ต.ค ๖๖	-	-	✓	๘,๐๐๐	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
๔	จ้างประเมินความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการ ให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลหนองตะ โก้	สำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนที่มีต่อ หน่วยงานไม่น้อยกว่า ๙๕ %	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗ - ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เชิงศักยภาพให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	๓ โครงการ/ปี ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชนจำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมรับฟังการอบรม	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๓๕,๔๓๕	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑ (บทพรรณานับ ที่ ๑/๒๕๖๖)
๖	โครงการส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการจัดเวทีประชุม ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๑ โครงการ/ปี จัดการ ประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นประจำปี	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๔ (บทพรรณานับ ที่ ๓/๒๕๖๖)
๗	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒ ครั้ง/ปี ปรับปรุงและ จัดทำข้อมูลแผนที่ภาษี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้สมบูรณ์	๒๕๐,๐๐๐	๑ พ.ย.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๘๗ ลำดับที่ ๑ (บทพรรณานับ ที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘	โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้านผู้นำ ออังก์กรและประชาชนทั่วไป	๑ โครงการ/ปี จัดอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพด้านกลุ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านผู้นำ ออังก์กรและประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๕๐ คน	๒๕๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ค.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๑๒ลำดับที่ ๒ (ทบทวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๖).
๙	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ กิจกรรม : จัดทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด อเนกประสงค์จากมะกรูด	๑ โครงการ/ปี จัดอบรมให้ความรู้ทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์จากมะกรูด	๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ส.ค.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๖ลำดับที่ ๕ (ทบทวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและบำบัดน้ำเสีย	๑ โครงการ/ปี จัดฝึกอบรมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียน้ำเสียให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ร้านค้าทั่วไป	๒๐,๐๐๐	๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	✓	๓๙,๕๘๓	สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๓ลำดับที่ ๕ (ทบทวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เนิการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๓	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม พระเกียรติ	๒ โครงการ/ปี จัด กิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน ๑๕๐ ต้น ในบริ เวณที่สาธารณประโยชน์	๑๐๐,๐๐๐	๑ ก.ค.๖๗ - ๓๐ ส.ค.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๔ ลำดับ ที่ ๔ (พบทวนา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)
๑๒	โครงการบำรุงดูแลรักษา ต้นไม้ในเขตพื้นที่ สาธารณประโยชน์	๑ โครงการ/ปี ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ใน บริเวณที่ สาธารณประโยชน์ ภายในตำบลหนองตะไค้	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	✓	๒๗,๑๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๕ ลำดับ ที่ ๗ (พบทวนา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)
๑๓	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส่องสว่างพร้อมเสาระบบ โซล่าเซลล์	ติดตั้งคอมพิวเตอร์จำนวน ๑๔ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ ที่ ๑ (พบทวนา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘๔	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.สายกลางบ้านโนน ตะแบง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตรไม่มี ไหล่ทาง พร้อมป้ายโครงการ และป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวนอย่าง ละ ๑ ป้าย ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๙๙,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๗๕ ลำดับ ที่ ๒๓๙ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๘๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสาวนิ รัชฎา-ศาลาป่า บ้านสวน ป่า หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	๔๘๖,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๕๕ ลำดับ ที่ ๔๑๘ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอ้อมถึง บ้านนางรัตน์ บ้านหนอง แวง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	๕๕๑,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๔๓ ลำดับ ที่ ๔๗๓ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ประสงค์-นางางประเสริฐ บ้านสองคร หมู่ที่ ๔	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	๕๑๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๔๓ ลำดับ ที่ ๔๖๗ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสาย ตอง-บ้านนายกิ่ง บ้าน หนองพยอม หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	๔๓๗,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๔๗ ลำดับ ที่ ๔๘๐ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองยาง บ้านสองครเหนือ หมู่ที่ ๑๐	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร ไม่มี ไหล่ทางพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๓๐๔,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๕๗ ลำดับ ที่ ๕๐๕ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสะพานป่าป้าง โรงเรียนวิบูลย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ทน เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางดิน คสล.กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทนเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด)	๔๑๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๖๒ ลำดับ ที่ ๕๑๓ (พบพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสีดา-บ้าน นางเดือนใจ บ้านกุดขามัน หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร คิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุ่กกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรพร้อมป้าย โครงการและป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวนอย่างละ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๓๗ ลำดับ ที่ ๔๕๙ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๒๒	โครงการก่อสร้างรั้ว องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะโก้	ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว ๒๕๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๔๗๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๒๑ ลำดับ ที่ ๔๐๔ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๓	โครงการขุดลอกสระเก็บ น้ำสาธารณะประโชนท่า โป่ง บ้านหนองตะโก้ หมู่ที่ ๒	ดำเนินการขุดลอก ขนาดกว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตรลึก ๒ เมตรปริมาณดินขุด ๘,๘๖๘ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔๗๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๑๓ ลำดับ ที่ ๓๕ (บทพวณา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๒๔	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้านโลก จาน หมู่ที่ ๗	ดำเนินการปรับปรุง ระบบกรองน้ำ ขนาด กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๒ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐ ตาราง เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๕๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๑๒ ลำดับ ที่ ๓๖๒ (บทพวณา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสามแยก ท้ายบ้านถึงบ้านนายราชัน บ้านหัวนา หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรคิด เป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุยกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๔๓๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๖๐ ลำดับ ที่ ๕๐๘ (ทบทวนา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๒๖	โครงการก่อสร้างฝายปิดร่อง ระบายนํ้า คสล.สาย กลางบ้านหัวยวัด บ้านหัวย วัดหมู่ที่ ๑	ดำเนินการก่อสร้างฝาย ร่องระบายนํ้า คสล. ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตรจำนวน ๑,๐๐๐ อันและ ประกอบติดตั้ง ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	๔๓๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๓๓ ลำดับ ที่ ๔๕๐ (ทบทวนา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้าน โนนตะแบง-บ้านสุโขทัย หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตะแบง ตำบล หนองตะโก อำเภอสว่าง เนิน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๗,๘๖๓,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๓๕ ลำดับ ที่ ๓๐๓ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๒๘	ซ่อมสร้างถนน คสล.สาย บ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ ๘ บ้านโนนตะแบง ตำบลหนองตะโก อำเภอสว่าง เนิน	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	๕,๘๖๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๐๓ ลำดับ ที่ ๑๘ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล.บ้าน สองคร-บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๔ บ้านสองคร ตำบล หนองตะโก อำเภอสว่างวีร จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	๘,๘๓๖,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๓ ลำดับ ที่ ๓๑๖ (ทบทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๓๐	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านสวนป่า-บ้านหัวนา หมู่ที่ ๔ บ้านสวนป่า ตำบล หนองตะโก อำเภอสว่างวี จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	๘,๗๗๘,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๐๔ ลำดับ ที่ ๓๐ (ทบทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๑	ก่อสร้างถนน คลล.สายทล. ๒๕-บ้านนางมะลิ หมู่ที่ ๑๑บ้านหัวนา ตำบลหนอง ตะโก้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง ๕ เมตร ฮาว ๗๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุก กว้างข้างละ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต.กำหนด	๓,๗๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๐๒ ลำดับ ที่ ๓๒๑ (บทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๒	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยวัด - บ้านหนองตะโก(ช่วงบ้าน หนองตะโก) บ้านหนองตะ โก หมู่ที่ ๒	กว้าง ๒ ม.ยาว ๓๘๕ ม.หนา ๐.๑๕ ม.หรือมี พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า ๒,๓๓๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.ตามแบบ แปลน อบต.กำหนด	๓,๖๓๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-		กองช่าง	หน้าที่ ๓๓๓ ลำดับ ที่ ๙๙ (พบพวณา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้านห้วยวัด บ้านห้วยวัด หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๓๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔,๘๗,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	เงินจ่ายขาดเงิน สะสม	กองช่าง	หน้าที่ ๑๐๕ ข้อ ๑๒ (พบพวณา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลปู่ตา-ทล. ๓๐๕๖ บ้านหนองตะไก่อ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๓๗ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๒๒ ตาราง เมตรพร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๒๒๕,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	เงินจ่ายขาดเงิน สะสม	กองช่าง	หน้าที่ ๓๐๙ ข้อ ๒๒ (ทบหวนา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกศาลปู่ตา บ้านกุศขมิ้น หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง เมตรพร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๕๘๗,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	เงินจ่ายขาดเงิน สะสม	กองช่าง	หน้าที่ ๑๑๖ ข้อ ๕๒ (ทบหวนา ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสองคร-คุ้มฟ้าก ห้วย หมู่ที่ ๕ บ้านสองคร	ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๕๐ ตาราง เมตรไม่มีไหล่ทางพร้อม วางท่อ คสล.เส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๓๓๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	เงินจ่ายขาดเงิน สะสม	กองช่าง	หน้าที่ ๑๒๕ ข้อ ๗๑ (บทพจนานา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านนายพุทธ-ที่ สาธารณะป่าช้า บ้าน สองคร หมู่ที่ ๔	งานดินถมขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๑,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรลงหิน คลุกขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตรและเกรด ปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	เงินจ่ายขาดเงิน สะสม	กองช่าง	หน้าที่ ๑๒๖ ข้อ ๗๔ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๓๘	โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.บ้านนางน้อย ถึง บ้านนายสมศักดิ์ บ้าน หนองแวง หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๐ ตารางเมตรไม่มีไหล่ ทางตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๔๗ ข้อ ๑๕๘ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายที่หนองโน-ไร่นาย หวัง บ้านหนองพยอม หมู่ที่ ๖	ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๐ เมตร คิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมเกรดปรับเกลี่ย บดทับแน่น ตามแบบ แปลน อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๕๖ ข้อ ๒๖๙ (ทบพวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนิม บ้าน โลกงาน หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๔๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๒๙ ตาราง เมตรไม่มีไหล่ทาง ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๙๖,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๖๖ ข้อ ๒๑๑ (ทบพวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาค้อย บ้านโลกงาน หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๔๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๓๕ ตาราง เมตรไม่มีไหล่ทาง ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๙๘,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๖๖ ข้อ ๒๐๓ (ทบพวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๒	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายทล.๑๐๕๖ ถึง บ้าน นางพ่วง บ้านโสกจาน หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓ เมตรยาว ๑๒๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๖๐ ตาราง เมตรไม่มีไหล่ทาง ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๒๗๔,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๐๕ ข้อ ๓๒๔ (บทพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๔๓	โครงการก่อสร้างถนน คลส.สายประปา ถึง ไร่ นาย โด่ง บ้านโนนตะแบง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๗๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐ ตาราง เมตรพร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ความสูงแบบแปลน	๒๖๒,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๗๕ ข้อ ๒๓๕ (บทพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโนนตะแบง ถึงบ้านสุซัง บ้านโนน ตะแบง หมู่ที่ ๘	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๑๔ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็น พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖ ตารางเมตรพร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๔๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๗๖ ข้อ ๒๓๖ (บทพจนานา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายเทพ-ไร่ นายเพชร บ้านสวนป่า หมู่ที่ ๙	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตรพร้อมลง ไหล่ทางหินคลุกกว้าง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๔๙๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๗๗ ข้อ ๒๔๓ (บทพจนานา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายประปา-ที่ สาธารณะ บ้านสองคร หมู่ที่ ๑๐	งานดินถมขนาดกว้าง ๖ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๑.๐๐ เมตร ปริมาตรดินถม ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตรลงหิน คลุกขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๓๕ เมตร ปริมาตรหินคลุก ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตรและเกรด ปรับเกลี่ยบดทับแน่น ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๓๕๕,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๘๒ ข้อ ๒๕๕ (ทบทวนา ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายู้-บ้าน นายมาน บ้านห้วยนา หมู่ที่ ๓๑	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๓๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง เมตรพร้อมลงไหล่ทาง หินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๐๒ ข้อ ๒๘๙ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๔๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาหลวงมาถึง ไร่นายสวัสดิ์ บ้านหนอง แสง หมู่ที่ ๓๒	ขนาดกว้าง ๕ เมตรยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๕๐ ตาราง เมตร พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๔๘๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๒๐๔ ข้อ ๓๐๗ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๙	โครงการก่อสร้างรั้ว ด้านหน้า ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองตะ ไถ่	ดำเนินการก่อสร้างรั้ว ด้านหน้า ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว ๓๒๒ เมตรพ ตามแบบแปลน อบต. กำหนด	๙๕๐,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๔๗ ข้อ ๘ (บททวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๐	โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำหน้าทีการ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไถ่	วางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตรจำนวน ๒๐๐ เมตรพร้อมติดตั้ง บ่อพักขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๔ บ่อ ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๔๖๘,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๔๗ ข้อ ๙ (บททวนฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๑	โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ขนาดกว้าง ๕.๖๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร ตาม แบบแปลน อบต.กำหนด	๓๕๗,๐๐๐	๑ ธ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๐๒ ข้อ ๖ (บททวนฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๒	โครงการก่อสร้างประตู ทางเข้า-ทางออกด้านข้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล หนองตะไก่อ	ขนาดกว้าง ๒ เมตรยาว ๕ เมตร ตามแบบ แปลน อบต. กำหนด	๑๒๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๘๗ ข้อ ๑๐ (บทพรรณานฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๓	โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล หนองตะไก่อ	ติดตั้งผนังปูนนิยมน และบานกระจกทึบ พร้อมประตู ๒ บาน ขนาดกว้าง ๒.๙๕ เมตร ยาว ๙.๖๙ เมตร ตาม แบบแปลน อบต. กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๑๐๒ ข้อ ๕ (บทพรรณานฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๔	โครงการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านการจราจรเพื่อ ลดอุบัติเหตุ(ช่วงปีใหม่)	๑ โครงการ/ปี ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ใน บริเวณที่ สาธารณประโยชน์ ภายในตำบลหนองตะไก่อ	๓๐,๐๐๐	๒๙ ส.ค. ๖๖ - ๔ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๒๔,๖๙๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๒ (บทพรรณานฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๕	โครงการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาด้านการจราจรเพื่อ ลดอุบัติเหตุ(ช่วงสงกรานต์)	๑ โครงการ/ปี จัด กิจกรรมตั้งต้น ๗ วัน อันตราย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๓๐,๐๐๐	๓๑ มี.ย.๖๗ - ๓๑ มี.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๙๕ ลำดับที่ ๑ (บทพรรณานฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๕๖	โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	๒ โครงการ/ปี จัด ฝึกอบรมให้ความรู้ สำหรับผู้เข้าร่วม	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๓ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๗	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองตะโก	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้	๓๕,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่ ๑๔ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๘	โครงการโลกสวยด้วยมือหนู	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้	๓๕,๐๐๐	๓ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับ ที่ ๒๑ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๕๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๗๓ ลำดับที่ ๑๓ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๐	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชน ตำบลหนองตะโก	๑ ครั้ง/ปี จัดกิจกรรม งานวันเด็ก	๗๘,๐๐๐	๑๒ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๗๗,๘๐๐	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๖๙ ลำดับ ที่ ๑ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๑	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑ ศูนย์/ ๕ โรงเรียน อุดหนุนโรงเรียนอาหาร กลางวันเด็กปฐมวัย	๕๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๓๖๕,๒๒๙	กองการศึกษาฯ	หน้าที่ ๒๗๐ ลำดับ ที่ ๗ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง ตะกั่ว	๒๔๕ วัน อุดหนุนค่า จัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียน	๒๑๓,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๑๓๙,๕๖๖	กองการศึกษาฯ	หน้าที่ ๒๗๒ ลำดับ ที่ ๑๗ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๓ ศูนย์/๕ โรงเรียน อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน (สพฐ.)	๑,๘๖๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	✓	-	๙๒๒,๖๐๐	กองการศึกษาฯ	หน้าที่ ๒๗๐ ลำดับ ที่ ๖ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๔	ค่าบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัข และแมวตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๓ โครงการ/ปี ค่าใช้จ่าย ในการสำรวจข้อมูลและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพรเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี	๑๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับ ที่ ๙ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๕	โครงการชุมชนสะอาด ปราศจากถุงขยะป้องกัน โรคใช้เสื่อออก	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้, รณรงค์ กำจัดขยะ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	-	✓	๘๔,๐๐๐	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๕ ลำดับ ที่ ๘ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๖๖	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุตำบล หนองตะโก้	๓ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้ผู้สูงอายุ, ตรวจสอบสุขภาพให้กับ ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๘๔ ลำดับ ที่ ๔ (บทพจนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๗	โครงการส่งเสริมการ จัดการขยะในครัวเรือนและ ในพื้นที่ตำบลหนองตะโก้	๑๒ หมู่บ้าน จัดอบรม ให้ความรู้, จัดกิจกรรม คัดแยกขยะตามหมู่บ้าน , จัดหาถังขยะให้กับ หมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๘๒ ลำดับ ที่ ๒ (บทพจนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๘	โครงการส่งเสริมสุขภาพ หญิงตั้งครรภ์เชิงรุกลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	จัดอบรมให้ความรู้หญิง ตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบล หนองตะโก้ ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับ ที่ ๑๗ (บทพจนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๖๙	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้ามือทองเอ เจ้าฟ้า จุฬารัตน์วลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้, รณรงค์ฉีด วัคซีนพิษสุนัขบ้าตาม หมู่บ้าน	๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	-	✓	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๘๖ ลำดับ ที่ ๑๐ (บทพจนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗๐	โครงการอบรมอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก(ออล.)	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้ ,ส่งบุคลากร สมัครเป็น ออล.	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๗ ลำดับ ที่ ๑๒ (ทบทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๑	โครงการฝึกอบรมและให้ ความรู้การป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้ , รณรงค์ลง พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหายา เสพติด	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๓ (ทบทวนาฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๒	โครงการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	การส่งเสริมให้ ร้านอาหารใช้เกลือและ ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับ ที่ ๑๘ (ทบทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๓	โครงการควบคุมโรค มาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก้ ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๘ ลำดับ ที่ ๑๙ (ทบทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๔	โครงการควบคุมโรค หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก้ ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๙ ลำดับ ที่ ๒๐ (ทบทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗๕	โครงการช่วยเหลือการติด เอ็ดส์จากแม่สู่ลูก สภาภษาชาติไทย พระเจ้าว รวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมส วลีพระวรราชทินนิตคามาคุ	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๔ ลำดับ ที่ ๒๑ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๖	โครงการตรวจสุขภาพ เคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูก เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๔ ลำดับ ที่ ๒๒ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๗	โครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขอื่นๆ (โครงการควบคุมและ ป้องกันภาวะโลหิตจาง)	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๔ ลำดับ ที่ ๒๓ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๗๘	โครงการปรับปรุงภาวะ โภชนาการและสุขภาพเด็ก ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	แม่และเด็กในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก ๑๒ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๘๔ ลำดับ ที่ ๒๔ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๗๙	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหนองตะโก จำนวน ๒๕ คน	๒๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๙๐ ลำดับ ที่ ๒๕ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๐	โครงการการรณรงค์และ แก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์ เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี	เด็กและเยาวชน อายุ ๑๔-๒๔ ปี และ อสม. จำนวน ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๙๐ ลำดับ ที่ ๒๖ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๑	โครงการส่งเสริม โภชนาการและสุขภาพ อนามัยแม่และเด็กของ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ	ให้ความรู้หญิงให้นม บุตรและหญิงตั้งครรภ์	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๙๐ ลำดับ ที่ ๒๗ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๒	โครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านกัย มะเร็งเต้านม	ให้ความรู้ สตรี กลุ่มเป้าหมาย	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุขฯ	หน้าที่ ๒๙๐ ลำดับ ที่ ๒๘ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘๓	โครงการอบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์	หมอบูประจำหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๒๔๐ ลำดับ ที่ ๒๔ (พบพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๔	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภัย	๒ โครงการ/ปี ให้ความ ช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบ, ส่งเสริมอาชีพ	๓๐๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๖๘ ลำดับ ที่ ๓ (พบพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้, ส่งเสริม อาชีพสร้างรายได้, ให ้ความช่วยเหลือ ครอบครัวยากจน	๓๕๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๖๘ ลำดับ ที่ ๔ (พบพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๖	โครงการปกป้องสถาบัน และวันสำคัญของชาติ	๑ โครงการ/ปี จัด กิจกรรมสร้างความ จงรักภักดีต่อสถาบัน	๒๐,๐๐๐	๔ เม.ย. ๖๖	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๒ (พบพจนานฉบับ ที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๗	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยา เสพติด หนองตะโก้นมส์	๑ โครงการ/ปี จัดการ แข่งขันกีฬาภายในตำบล	๒๕๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๔ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๑๐๐,๖๐๐	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๔๒ ลำดับ ที่ ๕ (พบพจนาน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เริ่มการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๘๘	โครงการจัดงานประเพณี กินข้าวจังหวัดเมืองสูงเนิน	๓ โครงการ/ปี เข้าร่วม กิจกรรมกับอำเภอสูง เนิน , จุดหมุน งบประมาณสมทบกับ อำเภอสูงเนิน	๕๐,๐๐๐	๘ - ๓๐ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๓๕,๐๐๐	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๔๑ ลำดับ ที่ ๔ (ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๘๙	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	๓ ครั้ง/ปี จัดกรรมการ พนักงานส่วนตำบลเข้า ร่วมกิจกรรมทางพุทธ ศาสนา	๒๐,๐๐๐	๑ พ.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	-	✓	ไม่ใช้งบประมาณ (คงเหลือ ๒๐,๐๐๐)	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๔๓ ลำดับ ที่ ๓๓ (ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๙๐	โครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุและ ครอบครัว	๑ ครั้ง/ปี จัดกิจกรรม วันผู้สูงอายุ ให้กับ ผู้สูงอายุในตำบล	๘๕,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๔๑ ลำดับ ที่ ๓ (ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๙๑	โครงการสืบสานประเพณี ลอยกระทง	๓ ครั้ง/ปี จัดงาน ประเพณีลอยกระทง , เข้าร่วมกิจกรรมกับทาง อำเภอสูงเนิน	๒๕๐,๐๐๐	๒๗ พ.ย.๖๖	-	-	✓	๒๘๕,๔๔๐	กองการศึกษา	หน้าที่ ๒๔๑ ลำดับ ที่ ๒ (ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๔๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	ส่งเงินสมทบเพื่อ คุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของพนักงานจ้างของ หน่วยงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	-	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๗
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ จำนวน ๓,๔๐๐ คน/ปี	๙,๓๓๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑ (ทบทวนฉบับ ที่ ๓/๒๕๖๖)
๔๔	เบี้ยยังชีพพิการ	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ พิการ จำนวน ๓๕๐ คน/ปี	๓,๐๕๐,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๒ (ทบทวนฉบับ ที่ ๓/๒๕๖๖)
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน/ปี	๔๘,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๓ (ทบทวนฉบับ ที่ ๓/๒๕๖๖)
๔๖	เงินสำรองจ่าย	จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือ เกิดสาธารณภัยที่คาด ไม่ถึง	๔๓๙,๕๑๔	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด/กอง ช่าง/กอง สาธารณสุข	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
๔๗	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	จ่ายให้ข้าราชการที่ เกษียณอายุราชการใน อัตราร้อยละ ๕ ของ เงินเดือน	๑๒,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	๔,๐๒๑.๒๐	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เนิการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๙๘	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	เงินที่ต้องจ่ายให้กับ พนักงานของ หน่วยงาน เพื่อคุ้มครองผู้ที่ประสบ อันตรายเจ็บป่วย ตาย หรือสูญหาย	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	๓,๘๕๕	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
๙๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	จ่ายเงินสมทบกองทุน บำเหน็จข้าราชการส่วน ท้องถิ่น เป็น หลักประกันสิทธิ ประโยชน์ของข้าราชการ ที่พ้นหรือออกจาก ราชการ	๕๒๑,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	-	✓	-	๔๐๕,๙๖๗	สำนักปลัด	ข้อบัญญัติ งบประมาณ. รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
๑๐๐	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	อบต.หนองตะโก้ ดำเนินการบริหาร จัดการงบประมาณของ สปสข.	๓๖๐,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๐.๐๐	กอง สาธารณสุขฯ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗
๑๐๑	โครงการบ้านนี้มีรักปลูกผัก กินเอง	๑๒ หมู่บ้าน จัดอบรม ให้ความรู้ , ส่งเสริมให้ ประชาชนปลูกผักกิน เองที่บ้าน	๑๒๐,๐๐๐ (หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท/๑๒ หมู่บ้าน)	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๘๐ ลำดับ ที่ ๒๒ (ทบทวนมา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๐๒	โครงการ ๑ ตำบล ๑ กินได้	๑๒ หมู่บ้าน จัดอบรม ให้ความรู้, ส่งเสริมให้ ประชาชนปลูกผักกิน เองที่บ้าน	๑๒๐,๐๐๐ (หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท/๑๒ หมู่บ้าน)	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๙ ลำดับ ที่ ๒๑ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐๓	โครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง ถนนแบ่งปัน	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้, รณรงค์ให้มี การปลูกผักสวนครัว	๑๒๐,๐๐๐ (หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท/๑๒ หมู่บ้าน)	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๘๑ ลำดับ ที่ ๒๘ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐๔	โครงการทางนี้มีผล ผู้คน รักกัน	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้, รณรงค์ให้มี การปลูกผักสวนครัว	๑๒๐,๐๐๐ (หมู่บ้านละ ๑๐,๐๐๐ บาท/๑๒ หมู่บ้าน)	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๘๑ ลำดับ ที่ ๒๙ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐๕	โครงการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้กับเกษตรกร	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับ ที่ ๑๗ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐๖	โครงการ พัฒนาศักยภาพ สมาชิก ศจช. ตำบลหนอง ตะโก้	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้ผู้เข้าร่วม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๘ ลำดับ ที่ ๑๘ (บททวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๐๗	โครงการ ส่งเสริมขุม เกษตรกรในโรงเรียน ตำบลหนองตะโก้	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม	๑๕,๐๐๐	๓ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๘๐ ลำดับ ที่ ๒๔ (ทบพนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐๘	โครงการ พัฒนาพื้นที่ สาธารณประโยชน์ให้แหล่ง เรียนรู้ของชุมชน	๓ โครงการ/ปี ปรับปรุงพื้นที่ สาธารณประโยชน์ สร้าง เป็นแหล่งเรียนรู้	๒๕,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๙ ลำดับ ที่ ๑๔ (ทบพนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๐๙	โครงการส่งเสริมการสร้าง งานสร้างอาชีพให้กับ เกษตรกร กิจกรรมการพัฒนากลุ่ม แม่บ้านเกษตรกรบ้าน หนองตะโก้	๑ โครงการ/ปี จัดอบรม ให้ความรู้	๒๐,๐๐๐	๑ ส.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	สำนักปลัด	หน้าที่ ๒๗๙ ลำดับ ที่ ๒๐ (ทบพนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๑๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ ที่ ๒ (ทบพนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลข จำนวน ๒ เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๓๒,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๓๒,๐๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ ที่ ๓ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๑๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๒,๕๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๒,๕๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ ที่ ๔ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๑๓	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบ ตัดท้าย จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๓๔๘ ลำดับที่ ๒๑ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๑๔	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เบาะนั่งอิง จำนวน ๒ หลัง	๑๐๐,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๓๔๘ ข้อ ๒๒ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๑๕	ครุภัณฑ์เกษตร	ถังโนโตรเจนเหลวกับ น้ำเชื้อ จำนวน ๓ ถัง	๒๖,๐๐๐	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด	หน้าที่ ๓๔๘ ข้อ ๒๓ (บทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๑๖	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณสมบัติ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๓,๙๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ ที่ ๕ (บทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๑๗	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๒๐,๐๐๐	๓๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๓๗,๗๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ ที่ ๖ (ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๑๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดการอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๓๖,๐๐๐	๓๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๓๖,๐๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ ที่ ๖ (ทบทวน ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๑๙	ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๕ เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๑๒,๕๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๑๑,๙๕๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ ที่ ๘ (พบพจนาน ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)
๑๒๐	ศูนย์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	๑๕ก.พ.๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๒๔,๐๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๘ ข้อ ๒๔ (พบพจนาน ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขนาด(๑๘หน้า/ นาที่) (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๓,๓๐๐	๑๕ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๓,๓๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ ๒๕ (ทบพวนฯ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)
๑๒๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิดNetwork แบบที่ ๑ (๒๐หน้า/ นาที่)(ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๓๓,๐๐๐	๑๕ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๓๓,๐๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ ๒๖ (ทบพวนฯ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)
๑๒๓	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว	๗,๕๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	จ่ายขาดเงินสะสม ๗,๕๐๐	กองคลัง	หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ ๒๗ (ทบพวนฯ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒๔	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	-	กองการศึกษา	หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ ที่ ๔ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๒๕	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๒,๕๐๐	๑๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	-	กองการศึกษา	หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ ที่ ๑๐ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องเคลือบบัตร คุณสมบัติระบบการ เคลือบเป็นแบบเคลือบ ร้อนและเย็น จำนวน ลูกความกว้างของช่อง เคลือบเอกสาร ๓๓๐ มม.(An) จำนวน ๑ ตัว (เป็นคุณสมบัติที่ไม่ กำหนดไว้ในบัญชีราคา มาตรฐานครุภัณฑ์ของ หน่วยงานรัฐ จัดซื้อตาม ราคาห้องตลาด เพื่อใช้ ในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่)	๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ	หน้าที่ ๓๔๖ ลำดับ ที่ ๓๑ (บทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๒๗	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องดูดฝุ่น จำนวน ๓ เครื่อง (เป็นไปตาม บัญชีราคามาตรฐาน สำนักงานประมาณ กำหนด)	๙,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	√	-	-	-	กองการศึกษาฯ	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๑๒ (บทวนา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒๘	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดลำโพงล้อยาก ได้รับ มาตรฐาน มอก. ๓๑๙๕-๒๕๓๖ ตอก ลำโพง ๑๕ นิ้ว รองรับ การเล่นเพลง MP๓ผ่าน USB ๒ ช่อง รองรับ สัญญาณไร้สายผ่าน ระบบ Bluetooth ผ่านมือถือ มีระบบ บันทึกเสียง จำนวน ๑ เครื่อง (เป็นครุภัณฑ์ที่ ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชี ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของหน่วยงานรัฐ ตั้ง งบประมาณรายจ่าย ครุภัณฑ์ตามราคา ท้องถิ่น)	๒๐,๐๐๐	๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	✓	-	-	-	กองการศึกษาฯ	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๑๓ (พบพจนานา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๒๖๘	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๓ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-	-	✓	๐	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๓๔ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๓๓๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดการอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๒,๕๐๐	๓๕ ก.พ. ๖๗	-	-	✓	๐	กอง สาธารณสุข	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๑๕ (ทบทวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๓๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงาน ประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะ พื้นฐานการจัดการ อุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์)	๒๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๑๖ (บทพวงมา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๓๒	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน ๑ เครื่อง (ตามเกณฑ์ ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดการอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	√	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๑๗ (บทพวงมา ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้เป็นการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๓๓	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง (ตาม เกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และ ระบบคอมพิวเตอร์)	๒,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๗ ลำดับ ที่ ๓๘ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๓๔	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุมโคมไฟฟ้าสองสว่าง พร้อมเสาระบบโซล่า เซลล์ จำนวน ๑๔ จุด	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๕ ลำดับ ที่ ๑ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๓๕	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๒๐,๕๐๐	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๘ ลำดับ ที่ ๑๔ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)
๑๓๖	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องกวาดถนนแบบ ดีดท้าย จำนวน ๑ เครื่อง	๒๒๐,๐๐๐	๑ มี.ค.๖๗ - ๓๑ มี.ค.๖๗	-	-	✓	๒๑๘,๐๐๐	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๘ ลำดับ ที่ ๒๐ (บททวนฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๖)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
๑๓๗	ศูนย์รถจักรยาน	เครื่องเย็บ/ตัดแบบมือ ถัก จำนวน ๓ เครื่อง	๕,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ ๒๘ (บททวนฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๑๓๘	ศูนย์รถก่อสร้าง	เครื่องอัดอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง	๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๔๙ ข้อ ๒๙ (บททวนฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๑๓๙	ศูนย์รถก่อสร้าง	เครื่องตัดเหล็กแบบมือ ถัก จำนวน ๓ เครื่อง	๑๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๕๐ ข้อ ๓๐ (บททวนฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๑๔๐	ศูนย์รถก่อสร้าง	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง	๕๘,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๕๐ ข้อ ๓๑ (บททวนฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
๑๔๑	ศูนย์รถก่อสร้าง	ตู้เชื่อมโลหะ จำนวน ๓ เครื่อง	๑๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗	✓	-	-	-	กองช่าง	หน้าที่ ๓๕๐ ข้อ ๓๒ (บททวนฉบับที่ ๓/๒๕๖๖)
รวมทั้งสิ้น					๙๘	๑๑	๓๒			๑๔๑

สรุปรายละเอียดรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๗ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗)

โครงการที่ดำเนินการแล้วทั้งสิ้นจำนวน	๙๘		โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน	๑๑		โครงการ
โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นจำนวน	๓๒		โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น		๗๒,๕๗๖,๕๑๙.๐๐	บาท
งบประมาณที่ใช้ดำเนินการทั้งสิ้น		๓๕,๓๓๙,๘๙.๒๐	บาท
งบประมาณคงเหลือ		๓๗,๒๓๖,๖๒๙.๘๐	บาท

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวสมิตวรรณ จบสูงเนิน)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

